

Checklista inför montering av solanläggning på mark från Tabergkonstruktioner AB

Denna punktlista är framtagen för att underlätta marksolsprojektet hela vägen ifrån projektering till slutmontage.

Den använder vi för att få en vindfast, snygg anläggning med nöjda kunder, myndigheter och andra inblandade i projektet. Om ni följer listan så blir det även konkurrenskraftigare i monteringstid, pris och det underlättar vid planering för byggtider, ev resor och boenden.

Kundinformation (framförallt för företag)

- ✓ Projektnummer/referensnummer

- ✓ Adress/koordinater till anläggningen

- ✓ Namn, telefonnummer och ev e-post till kund

- ✓ Namn, telefonnummer och e-post till ansvarig kontaktperson/säljare

Vid mottagning av materialet (gäller alla)

- ✓ Lossning av lastbilstransport:

- | | |
|---|--------|
| ○ Finns maskin för lossning på plats? | Ja/Nej |
| ○ Finns person på plats för att lossa med kort varsel? | Ja/Nej |
| ○ Behövs godset köras ut med kranbil? (Extrakostnad tillkommer) | Ja/Nej |

Information om paneler och Layout (Gäller alla)

- ✓ Totalt antal paneler

- ✓ Layout

- ☐ Enkelrad (En panel i höjd) ☐
- ☐ Dubbelrad (Två paneler i höjd) ☐

- ✓ Antal rader (bord) _____ – antal paneler per rad _____

- ✓ Konfiguration

Stående ☐ Liggande ☐

- ✓ Panelmodell _____

- ☐ Ramens storlek _____
- ☐ Ramens tjocklek _____
- ☐ Finns datablad Ja ☐ Nej ☐
- ☐ Färg på ram Svart ☐ Alu/Blank ☐

- ✓ Markförhållande

- ☐ Slät mark ☐ Kuperad terräng (inom 30 cm) ☐ Sluttning ☐

- *Inom en yta för en panelrad (ett bord) skall nivåskillnaderna inte överstiga 30 cm.*

Om så är fallet måste det anges vid förfrågan.

Tänk här på att större nivåskillnader är görbara om vi har informationen innan, men att estetiken också beaktas. Högt ställda stativ är inte snyggt.

- ✓ Markbeskaffenhet

- ☐ Jordmån ☐
- ☐ Grusplan ☐
- ☐ Berg ☐
- ☐ Blötmark ☐
- ☐ Hårdgjord yta. (asfalt, betong) ☐

- ✓ Finns minst 1 meters skruvbart djup (krävs för de flest anläggningar). Ja/Nej
Vid osäkerhet, kontakta oss.
- ✓ Finns framkomlighet/parkering för bil och släp Ja/Nej
- Rimligt avstånd från parkering till byggområde Ja/Nej
Avståndet är ca _____ meter.
- ✓ Finns möjlighet till att ta sig till byggområdet med larvgående mindre maskin? Ja/Nej
- ✓ Är provborrning av marken utförd? Ja/Nej
- Fanns stora stenar Ja/Nej
 - Andra hinder Ja/Nej
 - Djup till berg _____ meter
- ✓ Är Kabelutsättning gjord?
- Ledningskollen.se Ja/Nej
 - Jordvärme Ja/Nej
 - Dräneringar Ja/Nej
 - Andra nedgrävda rör/kablage. Ja/Nej
- ✓ Är riktningen och placering på hela anläggningen utsatt? Ja/Nej
Gäller oavsett om det är en eller flera rader/bord.
- Är radavstånd mellan bord, panelkant/panelkant utsatt Ja/Nej
 - Ska anläggningen följa väderstreck ☐
eller följa hinder/byggnader i terrängen? ☐
 - Ska anläggningen vara i våg ☐
eller följa marken ☐
- ✓ Är anläggningens hörn markerade med färgmärkta stakkäppar.? Ja/Nej
- ✓ Vid panelmontage: Står panelpall vid respektive panelrads början. Ja/Nej
(Utanför utmärkta hörn)
- ✓ Avstånd till närmaste eluttag, 230V/minst 10Amp. _____ Meter. Finns ej ☐

- | | |
|---|--------|
| ✓ Är ytan röjd och gräset klippt? | Ja/Nej |
| ✓ Går det enkelt att spänna riktsnören och märka punkter på marken? | Ja/Nej |

Vid oförutsedda hinder i marken där infästningen behöver ändras kan det tillkomma extra kostnader för det nytillkomna materialet utöver pris. Exempelvis:

- ✓ Längre jordskruvar om det visar vara någon försänkning i marken som behöver kompenseras.
- ✓ Dubbelbeslag för parallella jordskruvar för att ge samma hållfasthet vid ett stativben när det blir ett kort djup till stor sten eller berg, som vid användning av längre skruv.
- ✓ Större topplattor kan behöva användas för att kompensera sidomått, om det ligger hinder i marken som omöjliggör att jordskruven följer den utsatta linjen.

Om förutsättningarna finns till att utföra projektet rätt, så bygger vi en svensk konstruktion med svensk arbetskraft till konkurrenskraftiga priser och med hela 25 års garantitid!